

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ  
ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2022 оны жилийн эцсийн байдлаар)

| №  | ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа  | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**   | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Эх үүсвэр  | Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг) | Суурь түвшин   | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) |                 |                             | Хэрэгжилтийн явц  | Хэрэгжилтийн хувь |
|--|---|--|------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------------|---|-------------------|
|  |   |  |                  |                                |  |                                    |  | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт                 | Төсөв (сая.төг) | Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг) |   |                   |
| 1  | 2   | 3  | 4                | 5                              | 6  | 7                                  | 8  | 9  | 10              | 11                          | 12  | 13                |
| <p>Бүлгийн нэр: <b>ХОЁР ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО</b><br/> Зорилго: 2.6. Үндэсний бахархал, өв соёл, үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн, дэлхийн нүүдлийн соёл иргэншлийн төв болно.</p> |   |  |                  |                                |  |                                    |  |  |                 |                             |   |                   |
| 11   | 3.7.11. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, ашиглалтын дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлнэ. | 8. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулна. | 2020-2023        | НЗДТГ                          | Улсын төсөв, Нийслэлийн төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт | 12,200.0                           | НБМҮТП-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөөг батлуулсан, 120 га талбайд үйлдвэрийн барилга байгууламжийг барих ажлыг эхлүүлсэн. | Инженерийн дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлнэ.         | 4,200.0         | 2,577.3                     | - НБМҮТП-ийн үндсэн цахилгаан хангамжийн бүтээн байгуулалтад 2022 онд нийслэлийн төсвөөс 3,577.3 сая төгрөг тусгагдсан бөгөөд төсвийн тодотголоор 1,000.0 сая төгрөг нь хасагдсан. Үндсэн цахилгаан хангамжийн ажлыг гүйцэтгэгч “Вилл вест” ХХК нь “110/10 кВ-ын дэд станцын ил хуваарилах байгууламжийн өргөтгөл”-ийн тоног төхөөрмжийн суурь, “10 кВ-ын кабель шугамын угсралт”-ын ажлыг бүрэн дуусгасан. “10 кВ-ын хуваарилах байгууламж”-ийн тоноглолын угсралт, суурилуулалтын ажил болон 1,000.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж, материалын захиалга хийн татан авалтын ажлуудыг хийж байна.<br>- 1000 м3 цэвэрлэх байгууламжийн хөрөнгө оруулалтыг “Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк”-ий санхүүжилтээр гүйцэтгүүлэх санал хүргүүлээд байна. | 30                |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>- 26 МВт-ийн дулааны станцын хөрөнгө оруулалтыг барилга хот байгуулалтын яамны 2023 оны төсвөөр гүйцэтгүүлэхээр санал хүргүүлээд байна.</p> <p>- ҮТП-ийн дэд бүтцийн ажлуудын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төслүүдийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр НЗДТГ, БХБЯ болон холбогдох газруудад хүсэлт гаргасан.</p> <p>- 2022 онд парктай гэрээ байгуулсан 2 аж ахуйн нэгж бичиг баримтын бүрдэл хангагдан үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлаа эхлүүлсэн бөгөөд барилга угсралтын ажил 30%-та явагдаж байна.</p> <p>- “Таван толгой түлш” ХХК-ийн зүүн бүсийн үйлдвэрийг усаар хангах усан хангамжийн байгууламж, усан сан, гүний худгийн барилга байгууламж, шугам хоолойн угсралтын ажлын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх ажлын хүрээнд паркийн 120 га газар дээр байгуулах 2 ширхэг гүний худгийн өрөмдлөгийн ажил хийгдэж дууссан. 2 худгийн барилгын ажил хийгдэж байна. “ТТТ” ХХК-руу татах 6.3 км шугам хоолойн газар шорооны ажил хийгдэж байна.</p> <p>- Барилга хот байгуулалтын сайдын 2020.09.07-ны өдрийн 169 дугаар тушаалын дагуу паркийн өргөтөл 130 га газрын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт явагдаж 228.8 сая төгрөгөөр “Өрх” ХХК 2021.01.28-ны өдөр 2021/47 дугаар гэрээ байгуулан ажиллаж гүйцэтгэл дууссан ба мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт болон магадлал хийлгэх ажлууд хийгдэж байна.</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

---o0o---