

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ
ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ
(2023 оны жилийн эцсийн байдлаар)

№	ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжилтийн явц	Хэрэгжилтийн хувь
								Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.6. Эдийн засгийн өсөлтийг хангахуйц, тээврийн ухаалаг системд суурилсан үндэсний тээвэр, логикийн сүлжээг байгуулна.												
11	3.7.11. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах гатуургын шугам сүлжээний хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж, ашиглалтын дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлнэ.	8. Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулна	2020-2023	НЗДТГ	Улсын төсөв, Нийслэлийн төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт			НБМҮТП-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулсан, 120 га талбайд үйлдвэрийн барилга байгууламжийг барих ажлыг эхлүүлсэн.	Инженерийн дэд бүтцийг барих ажлыг үргэлжлүүлнэ.		Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолд ЗГҮАХ-ийн 3.7.11.8 дахь арга хэмжээний 2023 оны хүрэх түвшинг "Инженерийн дэд бүтцийг барих ажлыг үргэлжлүүлнэ" гэж төлөвлөсөн. - Паркийн 110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, 110/10 кВ-ын 2x16 мВА чадалтай дэд станц, 10 кВ-ын 4 ширхэг хуваарилах байгууламжийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалтын үлдэгдэл ажлыг 7,500,0 сая төгрөгийн эх үүсвэрт багтаан үндсэн цахилгаан хангамжийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулж хяналт тавин ажиллаж байна. - Мөн үлдэгдэл ажлын санхүүжилт болох 6,208,000,000 (зурган тэрбум хоёр зуун найман сая) төгрөгийг Нийслэлийн 2024 оны төсөвт баглуулсан.	87
41		2. "Налайхын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн		2021-2024	НЗДТГ				Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь - 20		Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолд ЗГҮАХ-ийн 6.1.11.2 дахь арга хэмжээний 2023 оны хүрэх түвшинг "Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь-20" гэж төлөвлөсөн.	30

