

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 20... оны дүгээр сарын-ны өдрийн ... дугаар албан бичгийн хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ

(2024 оны 12 дүгээр сарын 11-ны)

№	ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Эх үүсвэр	Нийт хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг)	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)			Хэрэгжилтийн явц	Хэрэгжилтийн хувь
								Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Төсөв (сая.төг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p>Бүлгийн нэр: ЗУРГАА. НИЙСЛЭЛ БА БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО Зорилго: 6.1.Улаанбаатар болон дагуул хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт, ухаалаг шийдэл, амьдралын таатай орчин бүхий ногоон хот болгож хөгжүүлнэ.</p>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	6.1.11. Дагуул хотуудад дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, технологийн паркуудыг байгуулж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ	2. "Налайхын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк"-ийн инженерийн дэд бүтцийг гадаадын зээл, тусламж, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж, үйлдвэрүүдийг үе шаттайгаар байгуулна.	2021-2024	НЗДТГ	Улсын төсөв, Нийслэлийн төсөв, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт	НБМҮТП-ЫН хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг батлуулсан, 120 га талбайд үйлдвэрийн барилга байгууламжийг барих ажлыг эхлүүлсэн		Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь - 20			Засгийн газрын 2020 оны 203 дугаар тогтоолд ЗГҮАХ-ийн 6.1.11.2 дахь арга хэмжээний 2023 оны хүрэх түвшинг "Дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, хувь-20" гэж төлөвлөсөн. - Цахилгаан хангамжийн БУ-ын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. Уг барилга байгууламжийн "Налайх 110/35/10 кВ-ын дэд станцын 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн өргөтгөлийн ажил" бүрэн дууссан, дэд станцаас Паркийн 110/10 кВ-ын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын БУА график, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэгдэж байгаа бөгөөд одоогийн дэд станцын 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн өргөтгөлийн ажил" бүрэн дуусаж техникийн комисс ажиллаж байна. Дэд станцаас паркийн 110/10 кВ-ын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт 9,8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын	30

										<p>барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж агаарын шугамын хүчдэлээ өгч туршилт тохируулгын ажил хийгдэж байна.</p> <ul style="list-style-type: none">- 2024 оны байдлаар нийт 31 аж ахуйн нэгж паркт байрших хүсэлт ирүүлээд байгаа бөгөөд хүсэлтүүдийг судлаж 27 аж ахуй нэгжтэй үйл ажиллагаа эхлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна.- 2022 онд гэрээ байгуулсан 5-ээс 1 үйлдвэр ашиглалтад орж үйл ажиллагаа эхлүүлээд байна. 4-н аж ахуйн нэгж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалтын ажил, гадна явган зам ногоон байгууламж тохижилтын ажил хийгдэж байна. .- Цэвэрлэх байгууламж, Дулаан хангамж, Гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөв, бөөний болон жижиглэн худалдааны төвийн /ХЕТ/ боловсруулах ажлыг Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний 229-233 дахь заалтад тусгуулсан. Нийслэлийн 2025 оны төсөвт тусгуулахаар саналаа хүргүүлээд байна.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--