

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2024-2028 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2025 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТ

2025 оны дугаар сарын

Улаанбаатар хот

Д/д	ЗДҮАХ-т тусгагдсан зорилт	Хөтөлбөрийн үр дүн	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Эх үүсвэр					Нийт төсөвт өртөг (сая төгрөг)	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин 2023 он	Хүрэх түвшин, үр дүн, төсөв (сая төгрөг)		Хэрэгжилт	Хэрэгжилтийн хувь
						Улс	Нийслэл	Дүүрэг	Гадаад зээл	Гадаад тусламж				Төр, хувийн хэвшил	Зорилтот түвшин		
1	3.3.1 Багануур, Багахангай, Налайх, Эмээлт дэх үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг дуусгана	Налайх үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг дуусгана	27	Паркийн ТЭЗҮ, Хөгжлийн төлөвлөгөө, Техник технологийн түвшний, үнэлгээ, байгаль орчны үнэлгээ боловсруулна	2025	800	-	-	-	-	-	800	Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явц, хувь	-	100	Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө /2025-2040/-г боловсруулан хүлээн авч Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. Хөгжлийн төлөвлөгөөг АҮЭБЯ-ын мэргэжлийн зөвлөлөөр батлуулж, паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. ТЭЗҮ, Техник технологийн түвшний үнэлгээ, байгаль орчны үнэлгээ боловсруулах хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн шийдвэрлээгүй байна.	40
2			28	Паркийн цэвэрлэх байгууламжийг барина	2025-2026	-	2,663.0	-	-	-	2,663.0	5,326.0	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	100	Нийслэлийн 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд хонотг 1000мкуб хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж, Паркийн 120 га газрын 10.3 км дотор авто зам, 7.06 км гадна авто зам, 26 Гкал/ц хүчин чадалтай дулааны станц барих, Төв аймгийн Баян зөрлөгөөс паркийг холбох 11,7 км төмөр зам тавих ажилууд тусгуулаад байна. Паркийн дулааны станц барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улсын 2026 оны төсөв, МУ-ын 2025-2028 оны улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар саналаа хүргүүлсэн. ХББОС-ын яаманд дэд бүтцийн ажлын хөрөнгө оруулалтыг тусгуулах хүсэлт хүргүүлсэн. Дэд бүтцийн төсвийг шинэчлэх ажлын нэмэлт хөрөнгө болох 60,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэх асуудлаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдад албан хүсэлт хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гантулгад дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын хөрөнгө оруулалтыг 2026 оны төсөвт тусгуулах албан бичиг хүргүүлсэн.	30
3			29	Паркийн дулаан хангамжийн шугам сүлжээ барина	2025-2026	14,300.0	-	-	-	-	-	14,300.0	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	50		
4			30	Паркийн усан хангамийн шугам сүлжээ барина	2026	-	2,007.00	-	-	-	-	2,007.00	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
5			31	Паркийн мэдээлэл харилцаа холбооны барилга байгууламжийг барина	2026-2028	-	-	2,462	-	-	-	2,462	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
6			32	Паркийн инженерийн шугам сүлжээ барина	2028	-	19,502.0	-	-	-	-	19,502.0	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
7			33	Паркийн ус дулаан дамжуулах төвийг барина	2026	-	6,322.0	-	-	-	-	6,322.0	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
8			34	Паркийн авто замыг шинээр барих ажлыг эхлүүлнэ	2026-2028	26,704.00	-	-	-	-	7,098.00	33,802.00	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
9			35	Паркийн төмөр замыг барих ажлыг эхлүүлнэ	2026-2028	50,191.00	-	-	-	-	-	50,191.00	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
10			36	Паркийн эрдэм шинжилгээ судалгаа лабораторийн төв барина	2026-2027	-	-	-	-	-	21,741.9	21,741.9	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		
11			37	Паркийн тээвэр ложистикийн терминал барина	2026-2027	-	-	-	-	-	8,028.80	8,028.80	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	-		

12			38	Паркийн гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсвийг боловсруулна	2025-2028	-	110.0	-	-	-	-	110.0	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	100	Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд эдийн засаг, хөгжлийн сайд Л.Гантөмөрт гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөв боловсруулах хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр албан бичиг хүргүүлсэн. Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлээгүй байна.	20
13			39	Паркийн бөөний болон жижиглэн худалдааны төвийн төлөвлөлтийг /ХЕТ/ боловсруулна	2025-2026	-	210.0	-	-	-	-	210.0	Дэд бүтцийн ажлын явц хувь	-	100	Барилгын материалын бөөний болон жижиглэн худалдааны төв-ын 60 га талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд Хот байгуулалт, Хотын стандартын газрын 2026 оны зураг төсвийн төлөвлөгөөнд тусгуулсан	100
15	3.3.2 Багануур, Налайх, Багахангай дүүрэгт хүнд үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийг дагалдах бусад үйлдвэрийн хамт байгуулах	Багануур, Налайх, Багахангай н үйлдвэрлэл, технологийн паркт үйлдвэр байгуулах хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа	2	Налайх үйлдвэрлэл, технологийн паркад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байршуулан үйл ажиллагааг дэмжинэ	2025-2028	-	-	-	-	-	-	-	Паркийн нэгжтэй байгуулсан аж ахуйн нэгж, тоо	3	6	Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу одоогийн байдлаар 250 га газар дээр нийт 40 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эхлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 15 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулах газарт үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлаа эхлүүлээд байгаа бөгөөд бүтээн байгуулалт 85 хувьтай явагдаж байна. Дээрх үйлдвэрүүд ашиглалтад орсноор 325 хүнийг байнгын ажлын байраар хангах ба одоогоор 7 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа эхлээд байна.	100
Хэрэгжилтийн дундаж хувь																	60

Хянасан:

..... /...../
(албан тушаал) (гарын үсэг) (огноо)
тамга, тэмдэг

Боловсруулсан:

..... /...../
(албан тушаал) (гарын үсэг) (огноо)

Анхаарах зүйлс:

- 1.Зорилт, арга хэмжээ, үр дүнг зарцуулсан мөнгөн дүн, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хоёр мянган тэмдэгтэд багтааж, үг, үсгийн болон утга агуулгын алдаагүй тайлагнах.
- 2.Арга хэмжээ тус бүрээр нотлох баримт ирүүлэх.
- 3.Арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжсэн ажлын танилцуулга (ppt) бэлтгэн ирүүлэх.
- 4.Хэд хэдэн байгууллага хамтран хэрэгжүүлж байгаа бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүнг үндсэн хэрэгжүүлэгч нь нэгтгэн тайлагнаж, хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллагын хэрэгжилтийн тайланг хавсралтаар ирүүлэх.