

НИЙСЛЭЛИЙН 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2025 оны 12 дугаар сарын 01

Улаанбаатар хот

Д/д	№	Зорилт	Төсөл арга хэмжээ	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллаг	Эх үүсвэр	Суурь түвшин	Шалгуур үзүүлэлт, хэмжих нэгж	Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Батлагдсан төсөв (сая төгрөг)	Төсвийн гүйцэтгэл (сая төгрөг)	Хэрэгжилтийн явц	Хэрэгжилтийн үнэлгээ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зорилго 4. Инновацад тулгуурласан, өрсөлдөх чадвартай үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, оюуны бөөгнөрлийг дэмжиж, бүтээлч, бие даасан, тогтвортой эдийн засагтай хот болох суурийг бүрдүүлнэ.													
		Эдийн засгийн хөгжлийг дэмжсэн инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэн, дэвшилт	"Налайхын барилгын									Паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө /2025-2040/-г боловсруулан хүлээн авч Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулсан. Хөгжлийн төлөвлөгөөг АҮЭБЯ-ын мэргэжлийн зөвлөлөөр батлуулж, паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. ТЭЗҮ, Техник технологийн түвшний үнэлгээ, байгаль орчны үнэлгээ боловсруулах хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр эдийн засгийн хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн шийдвэрлээгүй байна.	40
												Нийслэлийн 2026 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд хоногт 1000мкуб хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж, Паркийн 120 га газрын 10.3 км дотор авто зам, 7.06 км гадна авто зам, 26 Гкал/ц хүчин чадалтай дулааны станц барих, Төв аймгийн Баян зөрлөгөөс паркийг холбох 11,7 км төмөр зам тавих ажилууд тусгуулаад байна. Паркийн дулааны станц барих хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улсын 2026 оны төсөв, МУ-ын 2025-2028 оны улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт тусгуулахаар саналаа хүргүүлсэн. ХББОС-ын яаманд дэд бүтцийн ажлын хөрөнгө оруулалтыг тусгуулах хүсэлт хүргүүлсэн. Дэд бүтцийн төсвийг шинэчлэх ажлын нэмэлт хөрөнгө болох 60,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэх асуудлаар Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдад албан хүсэлт хүргүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Б.Гантулгад дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын хөрөнгө оруулалтыг 2026 оны төсөвт тусгуулах албан бичиг хүргүүлсэн.	30

134	4.3.3	эт технолог и бүхий үйлдвэр лэл, технолог ийн паркууд ыг байгуулж , ажлын байрыг нэмэгдүү лсэн байна.	материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк"-ийн инженерийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт	2021-2025	НҮТП	Нийслэл	20	2020 оны суурь түвшин	100	-	-	Монгол Улсын Шадар сайд бөгөөд эдийн засаг, хөгжлийн сайд Л.Гантөмөрт гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөв боловсруулах хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр албан бичиг хүргүүлсэн. Хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлээгүй байна.	20
												Барилгын материалын бөөний болон жижиглэн худалдааны төв-ын 60 га талбайд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд Хот байгуулалт, Хотын стандартын газрын 2026 оны зураг төсвийн төлөвлөгөөнд тусгуулсан	100
												Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу одоогийн байдлаар 250 га газар дээр нийт 40 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эхлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 15 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулах газарт үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлаа эхлүүлээд байгаа бөгөөд бүтээн байгуулалт 85 хувьтай явагдаж байна. Дээрх үйлдвэрүүд ашиглалтад орсноор 325 хүнийг байнгын ажлын байраар хангах ба одоогоор 7 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа эхлээд байна.	100
												Цахилгаан хангамжийн БУ-ын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. Уг барилга байгууламжийн “Налайх 110/35/10 кВ-ын дэд станцын 110 кВ-ын дэд станцаас Паркийн 110/10 кВ-ын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дэд станцын 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн өргөтгөлийн ажил” бүрэн дуусаж техникийн комисс ажилласан. Дэд станцаас паркийн 110/10 кВ-ын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт 9,8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж 72 цагийн туршилт тохируулгын ажил амжилттай хийгдэж улсын комисс ажиллах ажлын хэсэг байгуулагдсан	90
Хэрэгжилтийн дундаж хувь													63

Хянасан:

Ахлах мэргэжилтэн
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/Н.Пүрэвсүрэн /
(гарын үсгийн тайлал)

Боловсруулсан:

Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
(албан тушаал)

.....
(гарын үсэг)

/Х.Бямбаа /
(Гарын үсгийн тайлал)

“Нийслэ