

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2024-2028 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

2025.12.01

Улаанбаатар хот

	Д/д	Зорилго	Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан зорилт	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Шалгуур үзүүлэлт, хэмжих нэгж	Суурь түвшин (2023)	Зорилт түвшин	Хүрсэн түвшин	Гүйцэтгэлийн хувь	Арга хэмжээний хэрэгжилт	Арга хэмжээний гүйцэтгэлийн хувь	Батлагдсан төсөв /сая төгрөг/	Батлагдсан эх үүсвэр	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Хариуцах газар
	НЭГ.БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО																
	1.1.Улаанбаатар хот-"20 минутын хот" стандарт																
	1.2.Бие даасан эдийн засаг бүхий Улсын зэрэглэлтэй хот, дагуул хот																
	75		1.2.1.3.Багануур, Багахангайн үйлдвэрлэл, технологийн парк, Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк, Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркийн бүтээн байгуулалтыг	81	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн дэд бүтцийг барих	Дэд бүтцийн ажлын гүйцэтгэл, хувь	20	30			Цахилгаан хангамжийн БУ-ын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавин ажиллаж байна. Уг барилга байгууламжийн "Налайх 110/35/10 кВ-ын дэд станцын 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн өргөтгөлийн ажил" бүрэн дууссан, дэд станцаас Паркийн 110/10 кВ-ын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын дэд станцын 110 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжийн өргөтгөлийн ажил" бүрэн дуусаж техникийн комисс ажилсан. Дэд станцаас паркийн 110/10 кВ-ын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 2 хэлхээт 9,8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж 72 цагын туршилт тохируулгын ажил амжилтай хийгдэж улсын комисс ажиллуулахаар хүсэлтээ өгөөд байна.	90					
											Паркийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн гадна цахилгаан хангамжийн зураг, бөөний болон жижиглэн худалдааны төвийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэхээр Монгол Улсын шадар сайд бөгөөд эдийн засаг, хөгжлийн сайд Л. Гантөмөр, Хот байгуулалт, барилга орон сууцжуулалтын сайд Ж.Батсуурь нарт хүсэлт гаргасан.	30		Улсын болон орон нутгийн төсөв	-	-	НҮТП
											Паркийн дотор 10,3 км урт, гадна 7,06 км нийт 17,36 км авто зам, баян зөрлөгөөс паркийн зүүн урд цэг хүртэлх 11,7 км төмөр замын хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлүүлэхээр зам, тээврийн яаманд хүсэлт гаргасан.	30					

			дуусгана.								Паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу одоогийн байдлаар 250 га газар дээр нийт 40 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа эхлэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. 15 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулах газарт үйлдвэрийн барилга угсралтын ажлаа эхлүүлээд байгаа бөгөөд бүтээн байгуулалт 85 хувьтай явагдаж байна. Дээрх үйлдвэрүүд ашиглалтад орсноор 325 хүнийг байнгын ажлын байраар хангах ба одоогоор 7 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаагаа эхлээд байна. 2025 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр аж ахуй нэгжийн удирдлагуудтай уулзалт зохион байгуулж, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эрчимжүүлэх, бичиг баримтын бүрдлийг хангах чиглэл өгсөн. Паркаас олгогдсон үйлдвэрийн газар дээр хашаа татсан аж ахуй нэгжийн газар дээр хяналтын кадастр хийж 4 аж ахуй нэгж олгогдсон газраас илүү татсан зөрчлийг илрүүлэн зөрчил арилгах үүрэг даалгавар өгсөн.	100					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--